

ETAT AU 31.12.2024

	MESURES	ETAT	MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE	DEBUT DES TRAVAUX	FIN DES TRAVAUX
1	MP I Delta	En cours	08.2025	08.2027	02.2030
2	MP II Chessel - Port-Valais	A lancer	05.2032	01.2039	06.2045
4	MP I Chablais	En cours	04.2026	01.2030	12.2040
5	MP II Lavey - St-Maurice	A lancer	01.2034	09.2036	02.2041
6	MP II Vernayaz - Evionnaz	A lancer	11.2035	10.2039	09.2049
8	MP I coude de Martigny	En cours	05.2027	02.2032	03.2037
9	MP II Riddes - Fully	A lancer	09.2038	11.2043	12.2062
11	MP I Riddes - Chamoson	A lancer	10.2033	07.2039	10.2044
12	MP II Ardon	A lancer	10.2033	07.2039	01.2044
13	MP I Sion - Vétroz	En cours	06.2028	02.2035	06.2050
15	MP I Sierre - Grône	A lancer	08.2032	08.2036	08.2043
16	MP I Sierre - Chippis	En cours	02.2027	03.2030	06.2035
17	MP II Bratsch - Leuk	A lancer	11.2033	08.2037	12.2052
18	MP I Gampel - Steg	A lancer	09.2035	04.2039	12.2049
19	MP II Raron	A lancer	05.2033	11.2036	12.2046
21	MP I Visp	En cours	02.06.2006	21.01.2009	12.2033
22	MP II Brig - Naters	En cours	06.2028	03.2031	03.2036
23	MP II Mörel - Filet	A lancer	08.2030	09.2035	12.2038
24	MP I Mörel - Filet (Chesteholz)	Terminée	30.05.2008	16.02.2010	26.05.2010
25	MP II Grenchols - Niederwald	A lancer	08.2029	09.2033	12.2036
26	MP I Niederwald - Münster	En cours	03.2028	07.2031	09.2036
27	MP II Münster - Ulrichen	En cours	09.2027	04.2031	04.2037
28	MP I Obergesteln	Terminée	05.10.2007	03.03.2009	30.09.2011
29	MP II Oberwald	A lancer	03.2033	03.2036	05.2039
31	MA I Port-Valais	Terminée	05.04.2013	18.01.2016	31.12.2018
32	MA I Vouvry	Terminée	08.06.2012	15.05.2016	31.12.2017
33	MA I Illarsaz	Terminée	14.06.2013	18.01.2016	31.08.2017
36	MA I Collombey Raffinerie	Terminée	16.11.2012	16.08.2016	11.2025
37	MA I Massongex	Terminée	24.02.2017	07.10.2019	31.12.2020
38	MA II step Lavey	A lancer	06.2025	10.2028	12.2032
40	MA II Collonges	En cours	01.2032	10.2035	04.2039
41	MA II extractions Collonges	Terminée	01.01.2014	01.09.2014	30.04.2016
42	MA II Dorénaz	En cours	06.2026	07.2028	09.2029
43	MA II Fully	Terminée	03.02.2017	28.03.2019	02.06.2022
45	MA II Lizerne	En cours	20.04.2018	04.2027	10.2030
46	MA I Aproz	Terminée	09.11.2012	11.02.2017	01.02.2025
47	MA II Ronquoz	Terminée	24.02.2017	13.01.2020	30.06.2020
48	MA I Sion Ste-Marguerite	Terminée	16.01.2007	24.04.2007	15.01.2008
49	MA I Sion Vissigen	Terminée	28.01.2011	09.11.2011	06.07.2012
50	MA II St-Léonard	En cours	04.2030	01.2036	11.2039
51	MA I Granges	Terminée	21.06.2013	04.02.2020	08.09.2021
52	MA I Île Falcon	Terminée	14.07.2017	17.01.2022	12.2025
57	MA II Leuk	En cours	06.2027	08.2030	12.2040

58	MA II Leuk - Raron A9	En cours	06.2027	08.2030	12.2040
59	MA II Raron	En cours	13.06.2020	10.2026	06.2029
60	MA II Brig	En cours	03.2028	12.2029	04.2032
61	MA II Blitzingen	En cours	06.09.2019	10.2025	09.2026
62	MA II canal de Vissigen	En cours	12.2025	08.2028	07.2031
63	MA III Raspille	En cours	12.2025	09.2026	04.2027
64	MA III Sierre laminoirs	En cours	13.03.2020	25.05.2023	12.2026
65	MA III Salquenen	En cours	03.2026	01.2027	08.2027
66	MA III Sinièse	En cours	06.2026	03.2027	12.2027
67	MU fouisseurs Vouvry	Terminée		01.07.2011	31.12.2011
68	MA III Trient - Nant de Drance	En cours	02.2026	07.2029	07.2031
69	MA III Sierre Crête-Plane	En cours	11.2025	09.2026	07.2027
70	MA III Poste de couplage Chamoson	En cours	02.2025	02.2026	07.2026
71	MA III Sion sous-station H3	En cours	30.12.2022	03.2025	10.2025
72	MA III Îles des Clous (MAIC)	En cours	30.12.2022	04.2026	12.2028
73	MA III Grandes Îles (MAGI)	En cours	31.05.2022	04.09.2023	06.2026
74	MA III Massongex - Bex - Rhône (MBR3)	En cours	30.12.2022	11.2026	09.2032
75	MA IV Sierre-Chippis	En cours		02.2025	12.2025
76	MA III Chippis Navisence	En cours	09.2026	08.2027	02.2028